

Объекты, где ведутся ремонтные работы

№	Название мероприятия муниципального образования (объекта)	Дата размещения плана-графика (планируемая/фактическая)	Дата электронного аукциона		Дата заключения муниципального контракта (планируемая/фактическая)	Цена муниципального контракта (планируемая/фактическая)	Сроки начала и окончания работ по контракту (планируемые/фактические)	Подрядная организация	Выполнение работ на отчетную дату, готовность (%)	Общественный контроль	Ответственное лицо в администрации
			Сроки приема заявок (с ___ по ___)	Дата проведения аукциона (планируемая/фактическая)							
1	Ремонт автомобильной дороги от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга»	- / 28.03.2018	с 19.04.2018 по 11.05.2018	- / 21.05.2018	- / 07.06.2018	9131008,74 / 6723034,85	- / 08.06.2018-16.07.2018	ООО «АртРемСтрой»	90	Председатели СНТ «Радуга» «Зеленый берег»: Плаксин Виктор Иванович тел.: 8-950-337-49-42 аврилов Анатолий Федорович	Директор МКУ «Управление капитального строительства» Хомов Александр Иванович тел.:39-98-82
2	Ремонт автомобильной дороги от Одесского тракта до д. Путинцево	- / 28.03.2018	с 20.04.2018 по 11.05.2018	- / 21.05.2018	- / 06.06.2018	6191744,38 / 4303041,27	- / 07.06.2018-17.07.2018	ООО «Сан-Гур»	40	Староста: Жаксалыков Григорий тел.: 8-908-118-79-12	Заместитель главы Новоомского с/п Тыщенко Сергей Александрович тел.: 928-169
3	Ремонт автомобильной дороги в с. Лузино ул. Южная (от перекрестка с ул. Лесная до дома № 32 по ул. Юбилейная)	10.05.2018 / 10.05.2018	с 21.05.2018 по 08.06.2018	18.06.2018 / 18.06.2018	28.06.2018 / 02.07.2018	4226296,26 / 3169299,53	- / 03.07.2018-18.07.2018 <b>работы выполнены</b>	ООО «АртРемСтрой»	100	еин Александр Николаевич тел.: 8-913-976-20-94	Заместитель главы Лузинского с/п Тиссен Светлана Владимировна тел.: 942-342
4	Ремонт автомобильной дороги с. Надеждино (2-й въезд от Красноярского тракта от ул. Круговая в сторону ж/д переезда)	19.12.2017 / 13.04.2018	с 17.05.2018 по 31.05.2018	- / 04.06.2018	/09.06.2018 / 18.06.2018	1438487,30 / 1144037,56	- / 18.06.2018-28.06.2018 <b>работы выполнены</b>	ООО «Эталон»	100	Депутат: Силина Лариса Владимировна тел.: 983-736	Заместитель главы Надеждинского с/п Дюг Татьяна Анатольевна тел.: 983-745
5	Ремонт автомобильной дороги с. Красноярка ул. Ленина (от жилого дома №99 до ул. Карла Маркса), ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Мира)	- / 20.04.2018	с 04.05.2018 по 21.05.2018	- / 22.05.2018	- / 14.06.2018	6404593,96 / 5091652,20	- / 14.06.2018-18.07.2018 <b>работы выполнены</b>	ООО «Каскад»	100	Депутат: Бакенева Нина Ивановна тел.: 8-904-828-81-15	Заместитель главы Красноярского с/п Емелин Андрей Анатольевич тел.: 971-806